



Нахановича пер., 4а 46-95-00, внутр. 4230, факс: 46-97-22
Кировский р-н: 46-95-00, внутр. 4227
Советский р-н: 46-95-00, внутр. 4226

Ленинский р-н: 46-95-00, внутр. 4228
Октябрьский р-н: 46-95-00, внутр. 4224
Район котельных 46-95-00, внутр. 4229

АКТ - ПРЕДПИСАНИЕ

« 4 » 07 2016 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель Управления тепловой инспекции

инспектор Маицев Е.В.
(должность, Фамилия И.О.)

в присутствии представителя абонента

ИТЭОУ №66 з/в. кон.
Лисина О.В.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составил настоящий акт о нижеследующем:

1. При осмотре теплотехнического оборудования в здании расположенного по адресу: пр. Механический 1, обнаружено:

1. Отсутствует освещение в подвальном помещении (п 6.1.36 ПТЭ ТЭ)
2. Отсутствует доступ к теплотехническому оборудованию для визуального осмотра (п 2.2.1 ПТЭ ТЭ)
3. Отсутствует схема теплового узла управления.
4. Не выполнена ревизия запорной арматуры на системе отопления, ГВС, узле управления.
5. Не выполнена изоляция розлива отопления, стояков подвальной разводки. (9.3.7 ПТЭ ТЭ)
6. Не выполнена изоляция розлива ГВС (9.5.4 ПТЭ ТЭ)
7. Отсутствуют поверенные манометры на узле управления (9.1.45 ПТЭ ТЭ)
8. Отсутствует обратный клапан на трубопроводе холодной воды перед ВВП системы ГВС(9.1.36 ПТЭТЭ)
9. Элеватор в неисправном состоянии.
10. Отсутствует лакокрасочное покрытие на теплотехническом оборудовании.
11. Наличие посторонних предметов в ИТП.
12. Отсутствуют технические термометры, отсутствуют гильзы под термометры, не произведена очистка гильз (9.1.45 ПТЭ ТЭ).
13. Отсутствуют карманы под термометры и вентили под манометры на обвязки бойлера ГВС.
14. Отсутствует или не работает автоматический терморегулятор на линии ГВС (9.5.1 ПТЭ ТЭ).
15. Не произведены гидравлические испытания узла управления.
16. Не произведены гидравлические испытания системы отопления.
17. Не произведены гидравлические испытания линии ГВС.
18. Не произведены гидравлические испытания подводящей тепловой трассы $Dy=$ мм, $L=$ м (6.2.11 ПТЭ ТЭ)
19. Отсутствуют дренажные, воздушные вентили на системе отопления. (9.3.4 ПТЭ ТЭ)
20. Нет грязевика на обратном трубопроводе теплового узла управления (9.1.22 ПТЭ ТЭ)
21. *Может навредить целостности створчатых приборов*
22. *Грязевики / произвести ревизию автоматической терморегулятора. Установить вентили воздушной на грязевике.*

Необходимо выполнить отмеченные замечания в срок до 201 года.

Представитель ТИ

(подпись)

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации

(подпись)

(должность, Фамилия И.О.)