



**ИНТЕР PAO**  
ТОМСК ПТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Нахромовича пер., 4а 46-95-00, внутр. 4230, факс: 46-97-22  
Кировский р-н 46-95-00, внутр. 4227  
Советский р-н 46-95-00, внутр. 4226

Ленинский р-н 46-95-00, внутр. 4228  
Октябрьский р-н 46-95-00, внутр. 4224  
Район котельных 46-95-00, внутр. 4229

**АКТ - ПРЕДПИСАНИЕ**

« 7 » 07 2017

Я, нижеподписавшийся, представитель Управления тепловой инспекции \_\_\_\_\_  
Инженер Молчуев Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

в присутствии представителя абонента МБДОУ №66 зав.хоз. Осадная

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составил настоящий акт о нижеследующем:

1. При осмотре теплотехнического оборудования в здании расположенном по адресу: пр-кт Ленина 222а обнаружено:

1. Отсутствует освещение в подвальном помещении (п 6.1.36 ПТЭ ТЭ)
2. Отсутствует доступ к теплотехническому оборудованию для визуального осмотра (п 2.2.1 ПТЭ ТЭ)
3. Отсутствует схема теплового узла управления.
4. Не выполнена ревизия запорной арматуры на системе отопления, ГВС, узле управления.
5. Не выполнена изоляция розлива отопления, стояков подвальной разводки. (9.3.7 ПТЭ ТЭ)
6. Не выполнена изоляция розлива ГВС (9.5.4 ПТЭ ТЭ)
7. Отсутствуют поверенные манометры на узле управления (9.1.45 ПТЭ ТЭ)
8. Отсутствует обратный клапан на трубопроводе холодной воды перед ВВП системы ГВС (9.1.36 ПТЭ ТЭ)
9. Элеватор в неисправном состоянии.
10. Отсутствует лакокрасочное покрытие на теплотехническом оборудовании. \_\_\_\_\_
11. Наличие посторонних предметов в ИТП.
12. Отсутствуют технические термометры, отсутствуют гильзы под термометры, не произведена очистка гильз (9.1.45 ПТЭ ТЭ).
13. Отсутствуют карманы под термометры и вентили под манометры на обвязки бойлера ГВС.
14. Отсутствует или не работает автоматический терморегулятор на линии ГВС (9.5.1 ПТЭ ТЭ).
15. Не произведены гидравлические испытания узла управления.
16. Не произведены гидравлические испытания системы отопления.
17. Не произведены гидравлические испытания линии ГВС.
18. Не произведены гидравлические испытания подводящей тепловой трассы Ду= мм, L= м (6.2.11 ПТЭ ТЭ)
19. Отсутствуют дренажные, воздушные вентили на системе отопления. (9.3.4 ПТЭ ТЭ)
20. Нет грязевика на обратном трубопроводе теплового узла управления (9.1.22 ПТЭ ТЭ)
21. Предоставить санитарный паспорт на систему
22. отопления / произведена реконструкция внутренней системы отопления)

Необходимо выполнить отмеченные замечания в срок до 17 июля 2017 года.

Представитель ТИ \_\_\_\_\_

(подпись)

Инженер Молчуев Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации \_\_\_\_\_

(подпись)

Осадная О.В.

(должность, Фамилия И.О.)